

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	일부추진
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약-실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 김영찬(6462), 담당자 이송미(6464)		

### □ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년(5년간)
- 위 치 : 김천시 어모면 다남리 1469번지 일원
- 사 업 비 : 약 7,500백만원(도비 6,500 시비 1,000)
- 사업규모 : 4,645㎡(건축면적 1,388.33㎡, 연면적2,057㎡,2층)
- 시행주체 : 경상북도, 김천시
- 사업내용 : 자동차서비스 복합단지 내 입주기업 지원

### □ 추진실적

- 2022. 03. : 부지확정
- 2022. 04. : 기본계획 수립 및 건축기획 용역시행
- 2022. 06. : 계약원가 심사요청
- 2022. 07. : 건축설계 제안공모 시행
- 2022. 08. : 설계공모 유찰로 재공모 시행
- 2022. 09. : 설계업체 선정(더미르 건축사)
- 2022. 10. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 12. : 실시설계 용역 완료

연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	10월 실시설계 용역 시행	
2023	12월 실시설계 완료	
2024	04월 착공	
2025	12월 준공	

연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2021	2022	2023	2024	
계	7,500		7,500	400	3,400	3,700		
도비	6,500		6,500	100	3,200	3,200		
시비	1,000		1,000	300	200	500		

위치도 및 조감도



현장사진(부지전경)



문제점 및 대응조치/계획

- 해당없음

기대효과

- 자동차서비스복합단지 입주기업 및 지역업체 적극 지원으로 튜닝서비스 산업 육성 및 지속 가능한 산업기반 조성
- 자동차 성능안전 시험인증과 연계한 기업유치 및 일자리 창출

변경사항 : 해당없음

이행내용 : **일부추진**

- 공약달성 확인지표
  - 2022년 : 기본 및 실시설계
  - 2023년 : 공사 착공

○ 추진실적

- 기본 및 실시설계 완료

완 료 계

감독관 경유 : 김 정 수 (인)

- 1. 용역명 : 모빌리티 튜닝산업 지원센터 기본 및 실시설계 용역
- 2. 계약금액 : 금삼역발전오십칠만팔천원정(W380,578,000),부가세포함
- 3. 계약년월일 : 2022년 10월 25일
- 4. 착수일자 : 2022년 10월 31일
- 5. 완료일자 : 2023년 12월 15일
- \* 실제완료일 : 2023. 12. 14.

위와 같이 용역완료하였기에 완료계를 제출합니다.

2023년 12월 14일

주 소 : 대구광역시 동구 동부로22길 72  
 상 호 : 더미르건축사사무소  
 대 표 자 : 정 문 철 (인)  
 등록번호 : 09635  
 상 호 : (주)신덕엔지니어링  
 대 표 자 : 김 길 수 (인)  
 상 호 : 주식회사 동남기술사  
 대 표 자 : 김 흥 구 (인)

김천시 재무관 귀하

연월	과장	주인사	결계	팀장	
2023.12.14	김길수	김정수	5789		
처리과	이진영	김정수			

- 2024년 2월 : 공사 착공 예정