

6-2

드론메가시티 조성

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적, 예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	20%
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 안대영(6870), 담당자 김영찬(6871)		

□ 현황 및 정책 목표

- 드론실기시험에 대한 자격제도 운영에 필요한 실기시험장 선점
- 2022년 10월 공사 착공하여 2024년 1월 준공 예정
- ※ 제반시설은 2022년 1월부터 착공

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 김천시 개령면 덕촌리 493-1번지 일원
- 사 업 비 : 36,500백만원(국비 18,700 도비 2,580 시비 15,220)
- 사업규모 : 65,213㎡ (약 19,760평)
- 시행주체 : 국토교통부, 한국교통안전공단, 경상북도, 김천시
- 사업내용 : 드론 실기시험장 및 관제시설 구축

□ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 하반기 실기시험장 착공	
2023	- 공사 진행	
2024	- 상반기 실기시험장 준공	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	36,500	14,760	21,740	12,640	9,100				
국비	18,700	2,800	15,900	6,800	9,100				
도비	2,580	2,580							
시비	15,220	9,380	5,840	5,840					

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
편입토지 성토	■																							
공사착공	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
기타 토지수용				■																				
공사준공									■															

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공사착공	회	1	1				
공사준공	회	1			1		
토지수용	회	1	1				

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 물가상승에 따른 건축비 상승 우려
 - 건축자재 비용이 지속적으로 상승 중
 - 한국교통안전공단과 지속 협의하여 사업 지연없도록 추진

□ 기대효과

- 실기시험장 및 교육센터 설립을 바탕으로 드론 산업의 거점 조성 및 지역경제 활성화