

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	보건복지부 지원
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%
주관부서	보건행정과	협업부서	-
공약실명제	과장 최장호(2701), 팀장 허미경(2703), 담당자 안재형(2713)		

□ 현황 및 정책목표

- 2020. 2. 공유재산관리계획 변경 의결 - 신축, 추가부지 확보
- 2020. 12. 구 창업보육센터 철거공사
- 2021. 1. 도시계획시설 결정
- 2021. 2. 공공건축심의위원회 심의 완료(원안가결)
- 2021. 4. 계약심의위원회 심의 완료(설계용역 공모 :조달)
- 2021. 5. 추가부지 11필지 감정평가 의뢰
- 2021. 6. 농어촌의료서비스개선사업 국비 공모 신청
- 2021. 9. 설계공모 공고(일반공모)
- 2021. 9. ~ 2022. 2. 추가 매입 부지·지장물 보상 협의 추진
- 2022. 1. 기본 및 실시설계 실시
- 2022. 5. 기본설계 심의 신청
- 정책목표 : 2024년 내에 통합보건타운 준공 및 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 사업위치 : 김천시 평화동 298-3번지 일원
- 사업목표 : 보건소, 중앙보건지소, 치매안심센터의 통합으로

진료·사업·민원 업무의 원스톱 서비스 제공

○ 소요예산 : 38,400,000천원

- 국 5,591,000천원, 도 699,000천원, 시 32,110,000천원

○ 주요내용

- 건축규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 12,617.25㎡

- 대지면적 : 5861.1㎡(추가매입 부지 11필지 포함)

- 구조 및 용도 : 철근(철골)콘크리트조, 업무시설(공공업무시설)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2022	- 기본 및 실시설계 · 기본설계심의, 건설기술심의 등 심의 진행 · B.F, 건축물에너지효율등급 인증 등 친환경(예비)인증 진행 · 건축 인·허가 진행 - 공사 관련 업체 입찰 및 계약	
2023	- 공사 착공	
2024	- 공사 준공 및 운영	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	38,400	2,324	36,076	17,223	10,315	8,538		
국비	5,591			4,011	1,580			
도비	699			501	198			
시비	32,110	2,324		12,711	8,537	8,538		

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본설계	■																							
실시설계			■																					
토지보상 추진	■				■																			
공사착수 등					■				■															
공사완료													■											

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본설계	회	1	1				
실시설계	회	1	1				
토지보상	개	2	1	1			
공사 착공	회			1			
공사 준공	회					1	

□ 조감도



□ 기대효과

- 맞춤형 통합보건의료서비스 제공으로 시민 삶의 질 향상
- 원도심 활성화를 위한 거점 공간을 확보, 지역경제 활성화에 기여