

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	30%
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 이상무(6741), 담당자 현소영(6742)		

□ 현황 및 정책 목표

- 추진현황 : 건축설계 완료 및 실시설계 인가 예정(2022. 7.)
- 정책목표 : 청소년·가족 테마파크 조성을 통한 정주여건 개선

□ 사업개요

- 사업명 : 김천시 청소년 테마파크 건립
- 위치 : 경북 김천시 율곡동 922
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 6.
- 사업규모 : 지하 1층/지상 1층 총2,474.6㎡
- 주요시설 : 실내스포츠테마파크 조성, 주민이용 공동커뮤니티 조성
- 사업비 : 총 9,000백만원(국비 4,500 도비 1,350 시비 3,150)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 기본 및 실시설계용역 착수 · 설계의 경제성검토(VE) · 설계안전성 검토 - 공사발주 및 착공	
2023	- 시설공사 (실내스포츠체험 및 오토키즈파크 조성, 주민 커뮤니티 등 여가시설 조성)	
2024	- 사업준공, 유지·관리	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	16,604	314	16,186	8,686	2,188	5,000	208	104	104
국비	4,500	314	4,186	4,186					
도비	1,350		1,350	1,350					
시비	10,754		10,650	3,150	2,188	5,000	208	104	104

□ 추진일정

세부 추진사항	2022			2023						2024						2025				2026 ~				
	8	9	10	2	4	6	8	9	12	2	4	6	8	10	12	1	2	3	4	1	2	3	4	
실시설계인가																								
건축공사입찰																								
공사계약 및 착수																								
실내콘텐츠 공사																								
운영 및 관리계획 수립																								
공사준공 및 운영																								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
실시설계인가	회	1	1				
공사착수	회	1	1				
공사준공	회	1			1		
운영 및 관리	회	3			1	1	1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 건축비 상승 및 고가의 실내컨텐츠 비용에 따른 추가 예산확보
- 타 유사사례 시설과의 차별성을 높여 경쟁력 확보
 - 국내·외 선진 컨텐츠 벤치마킹
- 운영비 절감 및 관리 방안 확보
 - 시설의 평일 활용방안 강구(어린이집,유치원,학교의 교과연계)
 - 운영 및 시설관리 노하우 습득을 위한 전문업체 위탁방안 고려

□ 기대효과

- 청소년·가족 전용 실내스포츠 테마파크 조성으로 정주여건 개선 및 도시이미지 제고
- 최근 대도시에서 각광받고 있는 실내스포츠 체험시설 도입을 통한 구미, 상주 등 주변 도시의 소비계층 유입 기대
- 유아체험 시설과는 차별화되는 청소년 및 성인특화 놀이터 건립을 통해 지역주민들의 기대감 고조
- 고부가가치 스포츠 체험콘텐츠 운영을 통한 높은 수익성 기대