

6-3

자동차서비스 복합단지 개발

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적, 예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%
주관부서	미래혁신전략과	협업부서	-
공약실명제	과장 윤상영(6350), 팀장 안대영(6870), 담당자 김영찬(6871)		

□ 현황 및 정책 목표

- 자동차 관련 인프라 구축으로 관련기업을 적극유치
- 2022. 8 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 상반기 : 공사 착공

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2026년(6년간)
- 위 치 : 김천시 어모면 다남리 일원(어모면 다남4리 오청계 마을)
- 사 업 비 : 약 46,000백만원
- 사업규모 : 296,500㎡(약 89,800평)
- 시행주체 : 김천시 (직영 개발)
- 사업내용 : 자동차서비스복합단지 조성(자동차 관련 특화단지)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수	
2023	- 하반기 : 기본 및 실시설계 용역 완료	
2024	- 공사 착공	
2025	- 공사 진행	
2026	- 공사 준공	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	46,000		46,000	2,000		22,000	22,000		
시비	46,000		46,000	2,000		22,000	22,000		

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용역착수			■																					
공사착공									■	■	■	■	■	■	■	■								
공사준공																				■				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
용역착수	회	1	1				
공사착공	회	1			1		
공사준공	회	1					1

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ 사업 대상지 협의 매수

- 주민들과 지속적인 소통으로 사업이 지연되지 않도록 추진

□ 기대효과

- 지역 산업구조 고도화를 통한 미래성장 동력 확보 가능
- 관련 기업 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 가능