

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%
주관부서	건설도시과	협업부서	한국농어촌공사
공약실명제	과장 배정현(6330), 팀장 현인(6323), 담당자 박세미(6322)		

□ 현황 및 정책 목표

- 오색테마공원 주변 편의시설 확충으로 방문객 편의 도모
- 상류지역 관광인프라 확충을 통한 관광객 유치

□ 사업개요

1. 김천드림벨리 오색테마공원조성사업(1차분)

- 사업기간 : 2013. 7. ~ 2018. 12.(6년간)
- 사업범위 : 김천시 남면 오봉리(오봉저수지) ※오봉대교 상부
- 사업비 : 100억원(국비 50, 도비 10, 시비 40)
- 사업내용
 - 원곡마을앞 소공원
주민쉼터(A=406㎡), 수변테라스및쉼터(A=3,519㎡), 주차장(22면,A=1,277㎡)
공용화장실 1개소
 - 수변 소공원(A=3,574㎡), 주민쉼터, 주차장(12면), 공용화장실 1개소
 - 피크닉장
주민쉼터(A=12,331㎡), 주차장(46면,A=1,565㎡), 공용화장실 1개소
다목적광장, 피크닉 테이블 및 데크 16개소, 운동시설 등
 - 수변 둘레길산책로(L=2.4km), 횡단데크교량(L=216m), 등산로(L=0.4km),
수변정자1개소

2. 오봉지구 관광인프라확충사업

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(3년간)
- 사업범위 : 김천시 남면 오봉리(오봉저수지 상류)
- 사업비 : 50억원(시비)
- 사업내용
 - 지역주민 특산물판매장, 잔디광장, 숲속놀이터, 모빌리티 놀이장등
 - 도로확장 L=180m(B=6m → 8m), 조형광장조성

3. 김천드림밸리 오색테마공원조성사업(2차분)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.(4년간)
- 사업범위 : 김천시 남면 오봉리(오봉저수지) ※오봉대교 하부
- 사업비 : 85억원(시비)
- 사업내용
 - 수변 둘레길 L=1.4km(B=2.0m) 및 출렁다리(50억원)
 - 관광 활성화 먹거리촌(35억원)

□ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 오봉지구 관광인프라 확충사업 보상협의를(3차) 추진 예정 ·총 17필지(18,439㎡) 중 7필지(6,496㎡) 보상완료 ·10필지는 보상가 불만으로 보상협의를 지연	
2023	- 김천드림밸리 오색테마공원조성사업(2차) 추진 ·기본계획 및 실시설계 용역시행 ·폐교부지 활용하여 먹거리촌 조성에 따른 오봉자두영농조합법인과 협의	
2024	- 사업추진	
2025		
2026	- 사업완료	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	23,500	13,500	10,000	1,500	500	3,000	3,000	2,000	
국비	5,000	5,000							
도비	1,000	1,000							
시비	17,500	7,500	10,000	1,500	500	3,000	3,000	2,000	
민자									
기타									

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
토지보상 추진																								
기본 및 시행계획 수립(2차분)																								
공사착수																								
공사완료																								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
보상 완료	식	1	1				
기본 및 시행계획 수립(2차분)	식	1		1			
공사착수	식	1			1		
공사완료	식						1

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 오봉지구 관광인프라확충사업(오봉저수지 상류지역) 재보상 협의 후 미협의를 사업전환 검토 필요

※오색테마공원조성사업 2차분 시행검토

□ 기대효과

- 기존 오색테마공원의 수변산책로등 추가 확장 및 주변지역 편의 시설 등 오봉저수지 일대의 관광인프라의 확충을 통해 방문객 편의 증대, 민간투자자의 사업 투자 관심도 증가 예상 및 지역 경제 활성화 기대